

PROJEKT:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

KRÁLOVÉHRAJ
KRAJ



CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	22.6. 2022	8.30	16

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 vnyc@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 etrumm@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 chmel@cirihk.cz
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra	X	X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc		X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová		X	

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
15.1	Kontrolní prohlídka stavebního úřadu	-	16.6. 22 12 hod	ano
15.2	Kontrolní prohlídka inspektorátu práce	-	17.6. 22	ano
15.3	Průběžné měření hladin spodní vody ve studnách sousedních pozemků.	Jaroslav Hladík	17.6. 22 14-17hod	ano
16.1	Kontrolní prohlídka ŽP MMHK na vrty pro tepelné čerpadlo.	-	28.6. 22 9.00. hod	

2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
16.1	Prováděné práce	Jaroslav Hladík	15.–22.6.	ano

	<ul style="list-style-type: none"> - Pokládka stropních panelů 1.PP je plánována na 16. a 17.6. 2022. - Dobetonávka věnce kolem panelů SPIROL - Výkop základu severního oplocení - Izolace proti zemní vlhkosti spodní stavby - Demontáž bednění věnce 		2022	
16.2	Plánované práce v dalším období <ul style="list-style-type: none"> - Demontáž bednění věnců 1PP - Hydroizolace stavby vč. prostupů - Zdění ZB 1PP pro záস্যы vč. betonáže - Obsyp objektu - Betonáž základového pasu opěrné stěny sever vč. zhotovení armatury - Zdění zdiva 1NP 1.etapa - Výkop základů druhé části budovy 	Jaroslav Hladík	22.6. – 13.7. 2022	

3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
13.1	Zajistit schválení opravené PBR hasičským záchranným sborem.	Ing. Radko Vondra	hrmg	ano
15.1	Provéřit objemy zemních prací při odkopání zahrady u larsenové stěny.	Ing. Radko Vondra	22.6. 22 30.6. 22	

5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
5.5	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Tábořský	hrmg	trvá
11.1	Provázání armovací výztuže rohů věnce provádět s příložkami tvaru hokejky a svázat vázacím drátkem nebo svařit. Vnitřní prut vždy vyvést v rohu na prut venkovní.	Jaroslav Hladík	hrmg	ano
12.2	Práce dle SP je možné provádět i v sobotu vyjma prací s velkou hlučností. Běžné stavební práce je možné provádět vždy v rozsahu stavebním povolením povolených hodin.	-	hrmg	-
14.1	Zhotovitel provede kontrolní měření výšky hladin podzemní vody ve studních sousedů v rozsahu prvního měření. Protokoly předá TDI a objednateli, a vlastníků studní na vyžádání. Protokoly měření předány objednateli a TDI.	Jaroslav Hladík	17.6. 22	ano
15.1	Postup při fakturaci : <ul style="list-style-type: none"> - Soupis provedených prací odsouhlasí TDI - Soupis provedených prací odsouhlasí Mgr. Petr Chmal - Vystavení faktur k podpisu 	Jaroslav Hladík Monika Žylková	hrmg	-
15.2	Opěrná zídka u schodiště východní strany bude vystavěna	Jaroslav Hladík	hrmg	

	z jednostranně štípaných betonových tvárnic přírodní barvy.			
16.1	Připravit doklady k ohlášení odstranění stavby.	Monika Žylková	28.6. 22	
16.2	Připravit doklady a protokoly pro kontrolní prohlídku ŽP MMHK.	Jaroslav Hladík	28.6. 22	

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
16.1	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	ano
16.2	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	ano
16.3	Oznámit dokončení demolice stavby a začátek stavby na stavební úřad.	Ivo Táborský	30.6. 22	

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

Příští kontrolní den se bude konat 13.7. 2022 v 8.30 hod na staveništi pokud nebude určeno jinak.

