

Datum	Denní záznamy stavby
27.4.2022	Pocasi: 6°C až 14°C
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰
	Počet prac.: 1x THP, 5x Vole, 2x ATM, 2x Eko 120 l
	Prac. práce: Vyhkop a úprava terénu zahrady
	Zděni výškové sáčky
	Isolace výškové sáčky
	úhled
	Hudl
	Hudl
	Hudl
	Hudl

Datum

Denní záznamy stavby

3.5.2022

Počasí: 4°C až 21°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet pracovníků: 1x THP, 4x Vole, 3x Poži, 3x ATM

Prac. práce: Vrtání vrtů pro tep. čer. padlo

Nákop základů 1PP

Příprava pro sálování základové desky


Uklid

Skládání materiálu



4.5.2022

Dnes proběhl kontrolní den stavby a samostatný zápis je součástí standardu dle přílohy.



4.5.2022

Počasí: 10°C až 22°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet prac.: 1x THP, 4x Vole, 3x Poži


Prac. práce: Vrtání vrtů pro tep. čer. padlo

Skládání materiálu

Zabezpečení stavby

Vázaní věnců stropu

Uklid



5.5.2022


Počasí: 10°C až 23°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet prac.: 1x THP, 4x Vole, 4x Poži

Prac. práce: Vrtání vrtů pro tep. čer. padlo

Vázaní věnců stropu



Datum	Denní záznamy stavby
6.5.2022	Pocasi: 9°C až 19°C
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	Počet prac.: 1x THP, 4x Vole, 3x Pozi
	Prac. práce: Vrtání vrtů pro KP. čísel 16
	Vložení věnců (armatury) 1PP

Mudr. L

Mudr. L

Mudr. L

T

Mudr. L

Datum	Denní záznamy stavby
29.7.22	Počasí: 12°C až 29°C
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	Počet prac.: 1x THP, 8x Vole, 3x Poží, 1x jeřáb
	Prac. práce: Vrtání vrtů pro tep. čerpadlo dle uhyčeni
	geodeti - VT5
	Montáž betonových světlíků
	Montáž armatury a bednění věnců ANP
	Montáž Inosníků do věnců ANP
	úklid

1.8.22

Počasí: 14°C až 30°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet prac.: 1x THP, 6x Vole, 2x Morostav, 3x Poží

Prac. práce: Převrácení materiálů

Montáž bednění a armatury věnců ANP

Vrtání vrtů pro tep. čerpadlo dle uhyčeni

geodeti - VT3 a VT5

Odšatlování stropů v 1PP

2.8.22

Počasí: 15°C až 30°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet prac.: 1x THP, 6x Vole, 2x Morostav, 3x Poží

Prac. práce: Montáž bednění věnců ANP i.e. armatury

Vrtání vrtů pro tep. čerpadlo dle uhyčeni

geodeti - VT5, VT8

úklid

Zabezpečení staveniště

OP 1278 VY 3/13 159674

Datum	Denní záznamy stavby
3.8.22	Počasí: 15°C až 30°C
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	Počet prac.: 1x THP, 6x Vale, 2x Morostav, 3x Poži
	Prac. práce: Vrtání vrtů pro tep. čerpadlo dle vytyčení
	geodeta - VT 5, VT 7
	Montáž bednění věnců v. armatury TNP
	Osazení I nosníků do věnců
	Uklád

4.8.22

Počasí: 16°C až 32°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet prac.: 1x THP, 5x Vale, 2x Morostav, 2x Ekolo, 3x Poži

Prac. práce: Kolace světlíků v TNP

Vrtání vrtů pro tep. čerpadlo dle vytyčení geodeta - VT 7

Montáž bednění věnců v. armatury TNP

Uklád

5.8.22

Počasí: 16°C až 30°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet prac.: 1x THP, 6x Vale, 4x Morostav, 3x Poži

Prac. práce: Betonáž věnců TNP

Montáž bednění věnců TNP

Vrtání vrtů pro tep. čerpadlo dle vytyčení geodeta - VT 6

Uklád

Datum	Denní záznamy stavby
8.8.22	Pocasi: 13°C až 26°C
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
	Počet prac.: 1x THP, 5x Vale, 2x Mořská, 3x Poží
	Prac. práce: Montáž technické věci
	Montáž armatury panelu 2x P 1NP
	Vrtání vrtů pro šp. čipsetto dle vytyčení
	rodetele - VT 8
	Uklád

10.8.22

Pocasi: 14°C až 24°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Počet prac.: 1x THP, 5x Vale, 2x Mořská, 3x Poží, 4x Reab,


Prac. práce: Montáž armatury větrací 1NP


Vrtání vrtů pro šp. čipsetto dle vytyčení

rodetele - VT 8

Lžein, přiček 1PP

Uklád





Datum	Denní záznamy stavby
11.8.22	Počasí: 13°C až 19°C
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	Počet prac.: 1x THP, 6x Valec, 3x Poží
	Nov. práce: Montáž armatury věnců 1NP
	150 lce sklepních světlíků
	Výkop pro primární okna topení
	Montáž primárního okna
	úhled
	Kučal
	12.8.22
	Počasí: 14°C až 28°C
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	Počet prac.: 1x THP, 5x Valec, 3x Poží, 3x Goldbeck,
	2x Horištan
	Nov. práce: Montáž armatury věnců 1NP
	Montáž primárního okna okna okna
	Položení panelů snopy 1NP 1. etapa
	- jeřáb Kubovy - p. Zuida
	Kučal
	15.8.22
	Počasí: 13°C až 25°C
	Prac. doba: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰
	Počet prac.: 1x THP, 7x Valec, 3x ATM
	Nov. práce: Stržení betonu na výšku pod
	sákladovou desku v prostoru II. etapy
	Montáž kádění a armatury věnců 1NP
	Odvoz výkopku
	Vypracování izolace 271 a vody 1PP
	Zateplení podzemní části kolem
	sklepních světlíků
	úhled
	Kučal
	Kučal