

PROJEKT:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

KRALOVÉHRADECKÝ
KRAJ



<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	3.8. 2022	8.30	19

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 vnyc@kr-kralovehradeckv.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 etrumm@kr-kralovehradeckv.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 tpadrian@kr-kralovehradeckv.cz
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 chmel@cirihk.cz
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra		X	
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Pospíšilová		X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc		X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová	X	X	

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>

2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
19.1	Prováděné práce - Zdivo nosné I.NP - Příčky I. PP	Jaroslav Hladík	27.7. až 3.8. 2022	ano

	<ul style="list-style-type: none"> - Věnce a průvlaky 1. NP - Vrtné práce pro tepelné čerpadlo dle PD - Montáž sklepních světlíků - Obsyp objektu 			
19.2	Plánované práce v dalším období <ul style="list-style-type: none"> - Vrty pro tepelné čerpadlo - Montáž armatury věnců INP - Bednění a betonáž věnců INP - Izolace spodní stavby proti vodě - Vázání armatury věnců INP - Pokládka panelů INP 1.etapa – 12.8.2022 - Výkop a zhotovení primárních okruhů od vrtů k tepelnému čerpadlu 	Jaroslav Hladík	3.8. až 17.8. 2022	

3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
18.1	Odeslat emailem paní Zbirovské na stavební úřad ohlášení dokončení demolice původního objektu.	Ing. Tomáš Padrián	28.7. 22	ano

4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
18.1	Navrhnout řešení úrovně terénu severní strany objektu u terasy místností 1.10.6 a 1.10.7 s úrovní terasy a na místo palisád u sousedního pozemku navrhnout opěrnou zeď z nároží budovy kolmo k pozemku souseda se schodištěm. Jinak nelze zaručit stabilitu svahu a oplocení severní strany.	Ing. Radko Vondra	4.8. 22 10.8. 22	
18.2	Vyřešit zpřístupnění východní zahrady z prostoru vstupu do 1.PP.	Ing. Radko Vondra	4.8. 22 10.8. 22	
18.3	Vyřešit odtok dešťové vody z anglických dvorků.	Ing. Radko Vondra	4.8. 22 10.8. 22	
19.1	Stanovit úroveň terénu východní strany pod okny	Ing. Radko Vondra	10.8. 22	

5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
5.5	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s UJKI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Táborský	hrmg	trvá
17.1	Objednatel upozorňuje, že stavba je stále v prodlení cca 14 dní a tato situace nesmí mít vliv na termín dokončení stavby. Zhotovitel představí opatření, která harmonogram dostojí.	Jaroslav Hladík	27.7. 22	
18.1	Zhotovitel upraví pohledovou stranu opěrné zdi ze ztraceného bednění severní strany vhodným způsobem.	Jaroslav Hladík	hrmg	
18.2	Zhotovitel provede obsyp budovy severní strany objektu u terasy místností 1.10.6 a 1.10.7 s úrovní terasy a vyčká na řešení opěrné zdi.	Jaroslav Hladík	hrmg	

18.3	Zhotovitel bude udržovat čistou komunikaci zejména na výjezdu ze staveniště.	Jaroslav Hladík	hrmg	ano
18.4	Přípravit ke kontrole TDI soupis provedených prací za měsíc červenec jako podklad pro fakturaci.	Jaroslav Hladík	2.8. 22 6.8. 22	
18.5	Přijmout opatření směřující k naplnění původního harmonogramu.	Jaroslav Hladík	4.8. 22	
19.1	Aktualizovat harmonogram	Jaroslav Hladík	17.8. 22	
19.2	Přípravit ke schválení změnový list č. 4.	Monika Žilková	17.8. 22	

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
19.1	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	ano
19.2	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	ano

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

*Příští kontrolní den se bude konat 17.8. 2022 v 8.30 hod na staveništi
pokud nebude určeno jinak.*

