

PROJEKT:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postížením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

KRÁLOVÉHRAJ
KRAJ



CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	18.5. 2022	8.30	12

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 vnyc@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 etrumm@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel		X	727 921 817 chmel@cirihk.cz
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra	X	X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc	X	X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová		X	

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
12.1	Prováděné práce <ul style="list-style-type: none">- Ležatá kanalizace 1PP- Příprava podkladu pod desku- Armatura desky 1PP- Bednění základové desky 1. PP- Betonáž desky 1PP- Návozy materiálu a jeho skládání	Jaroslav Hladík	11.-18.5. 2022	ano
12.2	Plánované práce v dalším období	Jaroslav Hladík	18.-25.5. 2022	

	<ul style="list-style-type: none"> - Demontáž bednění základové desky - Penetrace a izolace proti vodě pod nosné zdivo - Zdění zdiva z bet. tvárnic ztraceného bednění 1.PP - Zdění zdiva cihelného 1.PP - Přesun a návoz materiálu 			
--	--	--	--	--

3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
12.1	Zhotovitel informuje objednatele o komplikaci objednávky cihel, které není zatím schopen zajistit v plném rozsahu. Na stavbě je cihelný materiál zhruba na ½ 1.PP. Nedodaný materiál zhotovitel intenzivně shání u dalších dodavatelů.	-	18.5. 22	-
12.2	Zhotovitel upozorňuje na spornou hranici pozemku. Ta je třeba vyřešit před zahájením prací na oplocení.	Ing. Tomáš Padrián	hrmg	

4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
10.1	Nechat potvrdit HZS otevírání dveří na únikové cestě v jejím směru. HZS potvrdil únik ve směru únikové cesty dle stavební části PD.	Ing. Radko Vondra	11.5. 22	ano
11.1	Provéřit, zda je v předané projektové dokumentaci v oddělení rehabilitace závěsný kolejnicový systém dle zadání uživatele. Ano, je v interiérech a zhotovitel ho má v SoD.	Ing. Radko Vondra	18.5. 22	ano
11.2	Pokud se dle SP neprovádí východní oplocení, je třeba prověřit, zda v této podobě vyhovuje, např. co s brankou ? výška ? atd. Oplocení zůstává, branka se uzamkne např. řetězem.	Ing. Radko Vondra	18.5. 22	ano

5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
2.4	Demontáž oplocení bude řešena dle skutečného provedení.	Jaroslav Hladík	hrmg	
5.5	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Tábořský	hrmg	trvá
8.2	Přípravit změnový list s vyčíslením ceny za vícepráce na výkopech a betonáži základových pasů pod ztracené bednění plotů. Doplnit změnový list o další více a méněpráce.	Monika Žylková	27.4. 22 4.5. 22 1.6. 22	
11.1	Provázání armovací výztuže rohů věnce provádět s příložkami tvaru hokejky a svázat vázacím drátkem nebo svařit. Vnitřní prut vždy vyvést v rohu na prut venkovní.	Jaroslav Hladík	hrmg	
11.2	Zhotovitel připraví pro koo. BOZP technologický postup výstavby 1.PP s přílohným pažením svahů výkopu.	Jaroslav Hladík	18.5. 22 25.5. 22	
12.1	Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržení termínu dokončení stavby dle SOD.	-	18.5. 22	-
12.2	Práce dle SP je možné provádět i v sobotu vyjma prací s velkou hlučností. Běžné stavební práce je možné provádět vždy v rozsahu stavebním povolením povolených hodin.	-	hrmg	-
12.3	Objednatel souhlasí s kombinací cihel různých výrobců, pokud splňují technické parametry dané projektem.	-	hrmg	-

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
12.1	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	ano
12.2	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	ano

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
8.1	Provéřit úplnost PD včetně vybavení dle původního zadání budoucího uživatele.	Alena Goisová	4.5. 22 18.5. 22	

Příští kontrolní den se bude konat 25.5. 2022 v 8.30 hod na staveništi.

