

PROJEKT:

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – stavební práce

KRÁLOVÉHRAJ
KRAJ



CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	Ivo Táborský	Staveniště	25.5. 2022	8.30	13

<i>Firma</i>	<i>Funkce v projektu</i>	<i>Zástupce</i>	<i>Přít</i>	<i>Za sl.</i>	<i>Kontakt</i>
KH kraj	vedoucí odboru investic	Ing. Václav Nýč			495 817 570, 602 644 707 vnyc@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Eduard Trumm		X	725 082 412 etrumm@kr-kralovehradecky.cz
KH kraj	zástupce investora	Ing. Tomáš Padrián	X	X	724 010 463 tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
CIRI	projektový manažer	Mgr. Petr Chmel	X	X	727 921 817 chmel@cirihk.cz
PRIDOS a.s.	projektant	Ing. Radko Vondra		X	
VALC s.r.o.	ředitel společnost hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Valc		X	
VALC s.r.o.	zástupce zhotovitele	Ing. Tomáš Valc			
VALC s.r.o.	příprava	Monika Žylková	X	X	
VALC s.r.o.	stavbyvedoucí	Jaroslav Hladík	X	X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	člen představenstva	Ing. Ludvík Blažek			
INGENIRING Krkonoše a.s.	koordinátor BOZP	Helga Poláková		X	
INGENIRING Krkonoše a.s.	technický dozor	Ivo Táborský	X	X	
Domov Dědina	budoucí uživatel	Alena Goisová		X	

1. Zápis z jednání mimo kontrolní dny

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
13.1	Zhotovitel je s pracemi ve zpoždění cca o 14 dní proti schválenému harmonogramu. Termín dokončení stavby není dle zhotovitele zatím ohrožen.	Jaroslav Hladík	-	-

2. Stav prací na stavbě

<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splně no</i>
13.1	Prováděné práce <ul style="list-style-type: none">- Demontáž bednění základové desky- Penetrace a izolace proti vodě pod nosné zdivo- Přesun a návoz materiálu	Jaroslav Hladík	18.-25.5. 2022	ano
13.2	Plánované práce v dalším období <ul style="list-style-type: none">- Výroba armatury věnců 2NP- Zdění zdiva cihelného 1.PP- Zdění zdiva z bet. tvárnic ztraceného bednění 1.PP- Skládání a přesun materiálu	Jaroslav Hladík	25.5.-1.6. 2022	

	- Pokládka stropních panelů 1.PP je plánována na 16. a 17.6. 2022.			
--	--	--	--	--

3. Objednatel - Ing. Tomáš Padrián				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
12.1	Zhotovitel informuje objednatele o komplikaci objednávky cihel, které není zatím schopen zajistit v plném rozsahu. Na stavbě je cihelný materiál zhruba na ½ 1.PP. Nedodaný materiál zhotovitel intenzivně shání u dalších dodavatelů. Pravděpodobně bude cihelný systém doplněn Winerbergrem.	-	18.5. 22	-
12.2	Zhotovitel upozorňuje na spornou hranici pozemku. Ta je třeba vyřešit před zahájením prací na oplocení.	Ing. Tomáš Padrián	hrmg	

4. Projektant, AD - Ing. Radko Vondra				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
13.1	Zajistit schválení opravené PBR hasičským záchranným sborem.	Ing. Radko Vondra	hrmg	

5. Zhotovitel – Ing. Pavel Valc, Jaroslav Hladík				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
2.4	Demontáž oplocení bude řešena dle skutečného provedení.	Jaroslav Hladík	hrmg	
5.5	Ve spolupráci s projektantem a TDI hledat možnosti úspor projektu. Všechny návrhy konzultovat především s CIRI panem Chmelem.	Jaroslav Hladík M. Žylková Ing. R. Vondra Ivo Tábořský	hrmg	trvá
8.2	Připravit změnový list s vyčíslením ceny za vícepráce na výkopech a betonáži základových pasů pod ztracené bednění plotů. Doplnit změnový list o další více a méněpráce.	Monika Žylková	27.4. 22 4.5. 22 1.6. 22	
11.1	Provázání armovací výztuže rohů věnce provádět s příložkami tvaru hokejky a svázat vázacím drátkem nebo svařit. Vnitřní prut vždy vyvést v rohu na prut venkovní.	Jaroslav Hladík	hrmg	
11.2	Zhotovitel připraví pro koo. BOZP technologický postup výstavby 1.PP s přílohným pažením svahů výkopu. Kopii zašle TDI.	Jaroslav Hladík	18.5. 22 25.5. 22	ano
12.1	Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržení termínu dokončení stavby dle SOD.	-	18.5. 22	-
12.2	Práce dle SP je možné provádět i v sobotu vyjma prací s velkou hlučností. Běžné stavební práce je možné provádět vždy v rozsahu stavebním povolením povolených hodin.	-	hrmg	-
12.3	Objednatel souhlasí s kombinací cihel různých výrobců, pokud splňují technické parametry dané projektem.	-	hrmg	-
13.1	Zhotovitel připraví fakturaci dodatku č.2 a předloží soupis prací pro fakturaci za měsíc květen 2022.	Jaroslav Hladík	30.5. 22	
13.2	Zhotovitel zašle seznam všech subdodavatelů zasmluvněných na stavbě.	Jaroslav Hladík	1.6. 22	
13.3	Zhotovitel zašle TDI technologické postupy zdění z cihel a	Jaroslav Hladík	1.6. 22	

	betonových tvárnic ztraceného bednění a technologický postup izolací proti vodě.			
--	--	--	--	--

6. Technický dozor a koordinátor BOZP objednatele - Ivo Táborský				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
13.1	Vykonávat činnost TDO a BOZP dle SOD	Helga Poláková Ivo Táborský	průběžně	ano
13.2	Zpracovat a rozeslat zápis z kontrolního dne	Ivo Táborský	-	ano

7. Ostatní - Mgr. Petr Chmel, Alena Goisová				
<i>pozice</i>	<i>předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
8.1	Prověřit úplnost PD včetně vybavení dle původního zadání budoucího uživatele.	Alena Goisová	4.5. 22 18.5. 22	

Příští kontrolní den se bude konat 1.6. 2022 v 8.30 hod na staveništi.

