

Dodavatel:

APCO TECHNEX

APCO technex, s.r.o.
Záhornice 78
517 32 Přepychy

Telefon: +420 778405999
E-mail: apco@apco.cz

IČ: 02319438
DIČ: CZ02319438

Číslo účtu:

Variabilní symbol: 220106
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

MĚSTO DOBRUŠKA
Č.Ú. 13-07-2022

Datum vystavení: 13.07.2022
Datum splatnosti: 03.08.2022
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2022
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce: 13-07-2022

Pečet listů: 1 Přílohy: 3
Odběr: OFV

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám práce provedené na díle "Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory" dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 2. 2022:						
SO 101	1	2 428 304,51		2 428 304,51 21%	509 943,95	2 938 248,46
VO 08	1	263 065,00		263 065,00 21%	55 243,65	318 308,65
Součet položek				2 691 369,51	565 187,60	3 256 557,11
CELKEM K ÚHRADĚ						3 256 557,11

Smlouva o poskytnutí dostavce z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.: 20RRDU2-0002.

Příloha: Soupis provedených prací


Vystavil:

ČÁSTKA HRAZENÁ Z DOTACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE: 1.000.000 Kč
ČÁSTKA HRAZENÁ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ PŘÍJEMCE: 2.256.557,11 Kč

APCO tec
Záhornice 78, 51731
IČ: 02319438, DIČ: C

Spis. značka: C 32876 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 691 369,51	21%	565 187,60	3 256 557,11

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ K 30. 6. 2022

Kód: 221-19-31

Stavba: Dobruška - Chábory - Přejchod pro chodce na I/14

Místo:

Datum:

30.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o., Záhornice 78, 51732 Trnov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		<u>2 691 369,51</u>	<u>3 256 557,11</u>
SO 101	Stavební úpravy chodníků	2 428 304,51	2 938 248,46
VO 08	Osvětlení přechodu pro chodce	263 065,00	318 308,65

APCO technex
Záhornice 78, 51732
IČ: 02319438, DIČ: CZ 3

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ k 30.6.2022

Stavba:

Dobruška - Chábory - Přejod pro chodce na I/14

Objekt:

SO 101 - Stavební úpravy chodníků

Místo:

Datum: 30.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o., Záhornice 78, 51732 Trnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 428 304,51

D HSV Práce a dodávky HSV

2 428 304,51

D 1 Zemní práce

577 411,30

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	21,500	131,30	2 822,95
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	107,000	24,40	2 610,80
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	182,000	68,40	12 448,80
4	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	182,000	132,70	24 151,40
5	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	44,000	117,00	5 148,00
6	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	78,000	168,70	13 158,60
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	61,500	166,80	10 258,20
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	75,000	58,10	4 357,50
9	K	120001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	17,410	606,80	10 564,39
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	50,400	320,00	16 128,00
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	174,100	347,50	60 499,75
12	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,741	320,00	557,12
13	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	4,000	82,20	328,80
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	174,100	438,80	76 395,08
15	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	81,700	356,30	29 109,71
16	M	58331R00	<i>vhodný hutnitelný násypový materiál</i>	t	163,400	187,50	30 637,50
17	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	95,700	368,80	35 294,16
18	M	58344229	<i>štěrkodrt' frakce 0/125 MM</i>	t	191,400	477,50	91 393,50
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	174,100	24,90	4 335,09
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	313,380	262,50	82 262,25
21	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	28,700	312,50	8 968,75
22	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	146,000	118,80	17 344,80
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	146,000	26,90	3 927,40
24	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	4,270	120,50	514,54
25	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	45,000	39,60	1 782,00
26	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	1,800	120,50	216,90
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	803,900	30,90	24 840,51
28	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	45,000	118,80	5 346,00
29	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	146,000	0,60	87,60
30	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	54,000	0,80	43,20
31	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	146,000	2,80	408,80
32	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	54,000	3,90	210,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	146,000	5,60	817,60
34	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	45,000	9,80	441,00
D 2			Zakládání				202 898,45
35	K	213141111.1	Zřízení vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	7,000	118,80	831,60
36	M	69311199.1	folie proti prorůstání trávy	m2	8,050	125,00	1 006,25
37	K	213311141	Polštáře zhuštěné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,323	1 552,70	501,52
38	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	58,100	1 954,00	113 527,40
39	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	22,500	3 545,00	79 762,50
40	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,940	3 747,00	7 269,18
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				212 445,30
41	K	327122114	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1200 mm	m	29,000	7 325,70	212 445,30
42	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	0,000	147,00	0,00
43	M	BET.P40P01	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x40	kus	0,000	50,30	0,00
44	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	0,000	246,80	0,00
45	M	BET.P60P01	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	0,000	156,00	0,00
D 5			Komunikace pozemní				534 043,82
46	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	269,800	277,00	74 734,60
47	K	564871111	Podklad ze štěrku tl 250 mm	m2	113,000	341,70	38 612,10
48	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	107,000	458,20	49 027,40
49	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	107,000	458,80	49 091,60
50	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrku tl 150 mm	m2	7,500	186,30	1 397,25
51	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	107,000	25,10	2 685,70
52	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	214,000	6,90	1 476,60
53	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	107,000	378,80	40 531,60
54	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	107,000	468,10	50 086,70
55	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	269,800	398,10	107 407,38
56	M	59245020.1	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní, bez zkosených hran	m2	241,020	393,80	94 913,68
57	M	59245006.1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	25,750	487,50	12 553,13
58	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	11,124	550,00	6 118,20
59	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	495,70	2 974,20
60	M	59245020.1	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní, bez zkosených hran	m2	6,180	393,80	2 433,68
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 971,50
61	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	7,000	424,50	2 971,50
D 8			Trubní vedení				42 352,80
62	K	895641111	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů	kus	0,000	992,90	0,00
63	M	0007393	výtokové čelo pozitivní TBM Q 600/600/170	kus	0,000	3 125,00	0,00
64	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,000	2 426,40	4 852,80
65	M	6240	uliční vpust 240 * 500 mm, D 400, spodní odtok (vpust polymerbetonového žlabu s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433)	kus	2,000	18 750,00	37 500,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				392 106,82
66	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	0,000	1 090,70	0,00
67	M	55391600	ocelové třímadvé zábradlí, výška 1,1 m, průměr trubek 44,5/ mm, žárově zinkováno	m	0,000	1 875,00	0,00
68	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	463,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	404DZ	značka svíslá reflexní (dle situace dopravního značení)	kus	0,000	2 375,00	0,00
70	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	0,000	366,10	0,00
71	M	404452355	sloupek dopravní značky (vč. betonového základu)	kus	0,000	2 777,50	0,00
72	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	0,000	9,30	0,00
73	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	0,000	326,20	0,00
74	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3	m	87,000	400,00	34 800,00
75	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	87,870	233,80	20 544,01
76	K	916231213.1	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3	m	130,000	437,50	56 875,00
77	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	131,300	172,50	22 649,25
78	K	916431111.1	Osazení bezbariérového betonového obrubníku, na mrazuvzdorné lepidlo na bet. základ	m	40,000	487,50	19 500,00
79	M	59217041	obrubník zastávkový bezbariérový, výška nástupní hrany 16 cm	m	36,360	2 962,50	107 716,50
80	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	4,040	2 700,00	10 908,00
81	K	916991121.1	Základ obrubníku - beton C 30/37 XF3	m3	5,000	4 875,00	24 375,00
82	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	382,800	75,00	28 710,00
83	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	88,400	91,20	8 062,08
84	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	97,800	115,00	11 247,00
85	K	91973R221	Zalítí spáry modifikovanou asfaltovou závlukou s podrcením	m	97,800	243,80	23 843,64
86	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	2,500	339,20	848,00
87	K	94199R20	Přípojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)	m	7,400	1 500,00	11 100,00
88	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	738,00	738,00
89	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	498,10	1 494,30
90	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	7,100	92,40	656,04
91	K	96600R711	Odstranění stávajícího vodorovného značení vysokotlakým vodním paprskem (technologie peel-jet, apod.)	m2	8,800	487,50	4 290,00
92	K	98151R111	Demontáž dřevěného přístřešku autobusové zastávky (4 patky), 2,75 x 1,3 m	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00
93	K	98151R200	Autobusový přístřešek - dodávka města Dobruška, vč. montáže	soubor	0,000	12 500,00	0,00

D 997 Přesun sutě 369 071,94

94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	190,725	814,40	155 326,44
95	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 716,525	21,70	37 248,59
96	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	190,725	662,90	126 431,60
97	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	190,725	262,50	50 065,31

D 998 Přesun hmot 95 002,58

98	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	351,211	270,50	95 002,58
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

99	K	VRN01	Průzkumné, geodetické a projektové práce (geodetické práce před výstavbou, geodetické práce po výstavbě, vytyčení tras podzemních sítí technické infrastruktury, dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení)	komple t	0,000	37 500,00	0,00
100	K	VRN02	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady	komple t	0,000	18 750,00	0,00
101	K	VRN03	Zařízení staveniště, provizorní přístupy na pozemky	komple t	0,000	12 500,00	0,00
102	K	VRN04	Inženýrská činnost	komple t	0,000	6 250,00	0,00
103	K	VRN05	Provozní vlivy	komple t	0,000	6 250,00	0,00
104	K	VRN06	Dopravní značení na staveništi	komple t	0,000	18 750,00	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ k 30.6.2022

Stavba:

Dobruška - Chábory - Přejechod pro chodce na I/14

Objekt:

VO 08 - Osvětlení přechodu pro chodce

Místo:

Datum: 30.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o., Záhornice 78, 51732 Trnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

263 065,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				116 763,00
D		1	Zemní práce				116 763,00
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,000	1 438,00	54 644,00
2	K	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m	7,000	2 415,00	16 905,00
3	M	286102001	KOPOFLEX KF 09120 120/100mm	m	0,000	52,00	0,00
4	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	38,000	863,00	32 794,00
5	K	460070184	Betonové základy sloupu VO	kus	4,000	3 105,00	12 420,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				146 302,00
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				2 300,00
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
7	K	740991201	měření intenzity osvětlení dle TKP 15	kus	0,000	690,00	0,00
D		741	Elektromontáže - vzdušné vedení				35 194,00
8	M	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	4,000	7 820,00	31 280,00
9	M	3167406701	výložník 2m pro stožár osvětlovací žárově zinkovaný speciální	kus	2,000	1 957,00	3 914,00
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				7 206,00
10	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	90,000	33,00	2 970,00
11	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	54,000	74,00	3 996,00
12	M	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací	kus	5,000	48,00	240,00
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				40 425,00
13	K	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	100,000	16,00	1 600,00
14	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	100,000	29,00	2 900,00
15	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000	244,00	488,00
16	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	40,000	22,00	880,00
17	K	744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	240,000	22,00	5 280,00
18	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	40,000	21,00	840,00
19	M	341102980	kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 4x10 mm2	m	240,000	117,00	28 080,00
20	K	744991211	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000	357,00	357,00
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				61 177,00
21	K	748181130	VO svítidlo PŘECHOD PRO CHODCE 48 LED / CW / 500 mA / do 50W STUDENÁ BARVA	kus	2,000	10 350,00	20 700,00
22	K	748181131	VO svítidlo U KOMUNIKACE 48 LED / CW / 500 mA / do 50W TEPLÁ BARVA	kus	2,000	9 833,00	19 666,00
23	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	4,000	2 243,00	8 972,00
24	K	748731401	Montáž manžety stožáru osvětlení	kus	4,000	897,00	3 588,00
25	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	4,000	403,00	1 612,00
26	K	748791050	Montáž svítidla veřejného osvětlení	kus	4,000	334,00	1 336,00
27	M	345122001	VO stožárová svorkovnice pro svítidlo VO (do 25mm2)	kus	4,000	592,00	2 368,00
28	M	345122001.1	Sloupová svorkovnice průběžná vč. pojistky 2A	kus	5,000	587,00	2 935,00