

Dodavatel:

APCO TECHNEXAPCO technex, s.r.o.
Záhornice 78
517 32 TrnovTelefon: +420 778405999
E-mail: apco@apco.czIČ: 02319438
DIČ: CZ02319438

Číslo účtu:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

12.08.2022

02.09.2022

29.07.2022

Příkazem

Variabilní symbol: 220113
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

MĚSTO DOBRUŠKA

Č. j.: PDMUD

Konečný příjemce:

Dostlo
dne: 16 -08- 2022

Počet listů: 1 Přílohy: 5

Odbor: 111

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zhotovení díla "Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory" dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 2. 2022 a Dodatku č. 1 - KONEČNÁ FAKTURA:							
SO 101	1	294 272,78		294 272,78	21%	61 797,28	356 070,06
VO 08	1	23 835,00		23 835,00	21%	5 005,35	28 840,35
Měněpráce	1	-82 775,54		-82 775,54	21%	-17 382,86	-100 158,40
Vícepráce	1	618 796,12		618 796,12	21%	129 947,19	748 743,31
Součet položek				854 128,36		179 366,96	1 033 495,32
CELKEM K ÚHRADĚ							1 033 495,32

Smlouva o poskytnutí dostace z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.: 20RRDU2-0002.

Přílohy: Soupis provedených prací
Rekapitulace fakturace

Vystavil:

APCO technex
Záhornice 78,
IČ: 02319438, D

Spis. značka: C 32876 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
854 128,36	21%	179 366,96	1 033 495,32

Převzal:

Razítko:

Rekapitulace fakturace

Dílo: Přechod pro chodce na I/14 Dobruška – Chábory

Objednatel: Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
51801 Dobruška
IČO: 00274879

Zhotovitel: APCO technex, s.r.o.
Záhornice 78
51732 Trnov
IČO: 02319438

Faktura	Číslo faktury	Datum zdan. plnění	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)	Poznámka
1	220106	30.6.2022	2 691 369,51	3 256 557,11	
2	220113	29.7.2022	854 128,36	1 033 495,32	konečná faktura
Celkem za dílo:			3 545 497,87	4 290 052,43	

APCO
Záhorr
IČ: 0231

X
A.P.
ry
38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ K 29. 7. 2022

Kód: 221-19-31

Stavba: Dobruška - Chábory - Přejechod pro chodce na I/14

Místo:

Datum:

29.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: APCO technex, s.r.o., Záhornice 78, 51732 Trnov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		854 128,36	1 033 495,32
SO 101	Stavební úpravy chodníků	294 272,78	356 070,06
VO 08	Osvětlení přechodu pro chodce	23 835,00	28 840,35
M01	Méněpráce	-82 775,54	-100 158,40
V01	Vícepráce	618 796,12	748 743,31

APCO technex

Záhornice 78

IČ: 02319438,

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ k 29.7.2022

Stavba:

Dobruška - Chábory - Přejechod pro chodce na I/14

Objekt:

SO 101 - Stavební úpravy chodníků

Místo:

Datum: 29.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o., Záhornice 78, 51732 Trnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Fakturováno k 30.6.	Cena celkem [CZK] Fakturace k 29.7.
Náklady soupisu celkem							2 428 304,51	294 272,78
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 428 304,51	194 272,78
D	1		Zemní práce				577 411,30	0,00
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	0,000	131,30	2 822,95	0,00
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	0,000	24,40	2 610,80	0,00
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	68,40	12 448,80	0,00
4	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	132,70	24 151,40	0,00
5	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	117,00	5 148,00	0,00
6	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	168,70	13 158,60	0,00
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,000	166,80	10 258,20	0,00
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	0,000	58,10	4 357,50	0,00
9	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,000	606,80	10 564,39	0,00
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,000	320,00	16 128,00	0,00
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	0,000	347,50	60 499,75	0,00
12	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,000	320,00	557,12	0,00
13	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	0,000	82,20	328,80	0,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	438,80	76 395,08	0,00
15	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasytů zhuštěných do 102 % PS	m3	0,000	356,30	29 109,71	0,00
16	M	58331R00	vhodný hutnitelný nasytovací materiál	t	0,000	187,50	30 637,50	0,00
17	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	0,000	368,80	35 294,16	0,00
18	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125 MM	t	0,000	477,50	91 393,50	0,00
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	24,90	4 335,09	0,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,000	262,50	82 262,25	0,00
21	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	0,000	312,50	8 968,75	0,00
22	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	118,80	17 344,80	0,00
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	26,90	3 927,40	0,00
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	120,50	514,54	0,00
25	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	0,000	39,60	1 782,00	0,00
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	120,50	216,90	0,00
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	0,000	30,90	24 840,51	0,00
28	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	0,000	118,80	5 346,00	0,00
29	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,60	87,60	0,00
30	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	0,000	0,80	43,20	0,00
31	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	2,80	408,80	0,00
32	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	0,000	3,90	210,60	0,00
33	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	5,60	817,60	0,00
34	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	0,000	9,80	441,00	0,00
D	2		Zakládání				202 898,45	0,00
35	K	213141111.1	Zřízení vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	0,000	118,80	831,60	0,00
36	M	69311199.1	folie proti pronikání trávy	m2	0,000	125,00	1 006,25	0,00
37	K	213311141	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	0,000	1 552,70	501,52	0,00
38	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,000	1 954,00	113 527,40	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Fakturováno k 30.6.	Cena celkem [CZK] Fakturace k 29.7.
39	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,000	3 545,00	79 762,50	0,00
40	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,000	3 747,00	7 269,18	0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							212 445,30	42 321,19
41	K	327122114	Opěrná zeď samonosná ze ZB dílců tvaru L v 1200 mm	m	1,000	7 325,70	212 445,30	7 325,70
42	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	42,000	147,00	0,00	6 174,00
43	M	BET.P40P01	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x40	kus	42,420	50,30	0,00	2 133,73
44	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	66,000	246,80	0,00	16 288,80
45	M	BET.P60P01	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x60 cm	kus	66,660	156,00	0,00	10 398,96
D 5 Komunikace pozemní							534 043,82	0,00
46	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	277,00	74 734,60	0,00
47	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	0,000	341,70	38 612,10	0,00
48	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	0,000	458,20	49 027,40	0,00
49	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	0,000	458,80	49 091,60	0,00
50	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	0,000	186,30	1 397,25	0,00
51	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	25,10	2 685,70	0,00
52	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	0,000	6,90	1 476,60	0,00
53	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	0,000	378,80	40 531,60	0,00
54	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	468,10	50 086,70	0,00
55	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	0,000	398,10	107 407,38	0,00
56	M	59245020.1	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní, bez zkosených hran	m2	0,000	393,80	94 913,68	0,00
57	M	59245006.1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	0,000	487,50	12 553,13	0,00
58	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	0,000	550,00	6 118,20	0,00
59	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	495,70	2 974,20	0,00
60	M	59245020.1	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní, bez zkosených hran	m2	0,000	393,80	2 433,68	0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 971,50	0,00
61	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	0,000	424,50	2 971,50	0,00
D 8 Trubní vedení							42 352,80	8 235,80
62	K	895641111	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů	kus	2,000	992,90	0,00	1 985,80
63	M	0007393	výtokové čelo pozitivní TBM Q 600/600/170	kus	2,000	3 125,00	0,00	6 250,00
64	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	0,000	2 426,40	4 852,80	0,00
65	M	6240	uliční vpust 240 * 500 mm, D 400, spodní odtok (vpust polymerbetonového žlabu s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433)	kus	0,000	18 750,00	37 500,00	0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							392 106,82	143 715,79
66	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	33,700	1 090,70	0,00	36 756,59
67	M	55391600	ocelové třimadlové zábradlí, výška 1,1 m, průměr trubek 44,5/ mm, žárově zinkováno	m	33,700	1 875,00	0,00	63 187,50
68	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	463,30	0,00	2 316,50
69	M	404DZ	značka svislá reflexní (dle situace dopravního značení)	kus	5,000	2 375,00	0,00	11 875,00
70	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	366,10	0,00	1 098,30
71	M	404452355	sloupek dopravní značky (vč. betonového základu)	kus	3,000	2 777,50	0,00	8 332,50
72	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	22,800	9,30	0,00	212,04
73	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	22,800	326,20	0,00	7 437,36
74	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3	m	0,000	400,00	34 800,00	0,00
75	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	0,000	233,80	20 544,01	0,00
76	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C 20/25 XF3	m	0,000	437,50	56 875,00	0,00
77	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	0,000	172,50	22 649,25	0,00
78	K	916431111.1	Osazení bezbariérového betonového obrubníku, na mrazuvzdorné lepidlo na bet. základ	m	0,000	487,50	19 500,00	0,00
79	M	59217041	obrubník zastávkový bezbariérový, výška nástupní hrany 16 cm	m	0,000	2 962,50	107 716,50	0,00
80	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	0,000	2 700,00	10 908,00	0,00
81	K	916991121.1	Základ obrubníku - beton C 30/37 XF3	m3	0,000	4 875,00	24 375,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Fakturováno k 30.6.	Cena celkem [CZK] Fakturace k 29.7.
82	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,000	75,00	28 710,00	0,00
83	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000	91,20	8 062,08	0,00
84	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,000	115,00	11 247,00	0,00
85	K	91973R221	Zalítí spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením	m	0,000	243,80	23 843,64	0,00
86	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	0,000	339,20	848,00	0,00
87	K	94199R20	Připojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)	m	0,000	1 500,00	11 100,00	0,00
88	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	0,000	738,00	738,00	0,00
89	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000	498,10	1 494,30	0,00
90	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	0,000	92,40	656,04	0,00
91	K	96600R711	Odstranění stávajícího vodorovného značení vysokotlakým vodním paprskem (technologie peel-jet, apod.)	m2	0,000	487,50	4 290,00	0,00
92	K	98151R111	Demontáž dřevěného přístřešku autobusové zastávky (4 patky), 2,75 x 1,3 m	soubor	0,000	3 750,00	3 750,00	0,00
93	K	98151R200	Autobusový přístřešek - dodávka města Dobruška, vč. montáže	soubor	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00
D 997 Přesun sutě							369 071,94	0,00
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	814,40	155 326,44	0,00
95	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	21,70	37 248,59	0,00
96	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	662,90	126 431,60	0,00
97	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,000	262,50	50 065,31	0,00
D 998 Přesun hmot							95 002,58	0,00
98	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,000	270,50	95 002,58	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	100 000,00
99	K	VRN01	Průzkumné, geodetické a projektové práce (geodetické práce před výstavbou, geodetické práce po výstavbě, vytyčení tras podzemních sítí technické infrastruktury, dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení)	komple t	1,000	37 500,00	0,00	37 500,00
100	K	VRN02	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady	komple t	1,000	18 750,00	0,00	18 750,00
101	K	VRN03	Zařízení staveniště, provizorní přístupy na pozemky	komple t	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00
102	K	VRN04	Inženýrská činnost	komple t	1,000	6 250,00	0,00	6 250,00
103	K	VRN05	Provozní vlivy	komple t	1,000	6 250,00	0,00	6 250,00
104	K	VRN06	Dopravní značení na staveništi	komple t	1,000	18 750,00	0,00	18 750,00

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ k 29.7.2022

Stavba:

Dobruška - Chábory - Přechod pro chodce na I/14

Objekt:

VO 08 - Osvětlení přechodu pro chodce

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o., Záhornice 78, 51732 Trnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Fakturováno k 30.6.	Cena celkem [CZK] Fakturace k 29.7.
Náklady soupisu celkem							263 065,00	23 835,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 763,00	23 145,00
D	1		Zemní práce				116 763,00	23 145,00
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,000	1 438,00	54 644,00	0,00
2	K	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m	7,000	2 415,00	16 905,00	16 905,00
3	M	286102001	KOPOFLEX KF 09120 120/100mm	m	120,000	52,00	0,00	6 240,00
4	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	0,000	863,00	32 794,00	0,00
5	K	460070184	Betonové základy sloupu VO	kus	0,000	3 105,00	12 420,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				146 302,00	690,00
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				2 300,00	690,00
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	0,000	2 300,00	2 300,00	0,00
7	K	740991201	měření intenzity osvětlení dle TKP 15	kus	1,000	690,00	0,00	690,00
D	741		Elektromontáže - vzdušné vedení				35 194,00	0,00
8	M	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	0,000	7 820,00	31 280,00	0,00
9	M	3167406701	výložník 2m pro stožár osvětlovací žárově zinkovaný speciální	kus	0,000	1 957,00	3 914,00	0,00
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				7 206,00	0,00
10	K	743611111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	0,000	33,00	2 970,00	0,00
11	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	0,000	74,00	3 996,00	0,00
12	M	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací	kus	0,000	48,00	240,00	0,00
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				40 425,00	0,00
13	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	16,00	1 600,00	0,00
14	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	0,000	29,00	2 900,00	0,00
15	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	0,000	244,00	488,00	0,00
16	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	0,000	22,00	880,00	0,00
17	K	744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	0,000	22,00	5 280,00	0,00
18	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	0,000	21,00	840,00	0,00
19	M	341102980	kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 4x10 mm2	m	0,000	117,00	28 080,00	0,00
20	K	744991211	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	0,000	357,00	357,00	0,00
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				61 177,00	0,00
21	K	748181130	VO svítidlo PŘECHOD PRO CHODCE 48 LED / CW / 500 mA / do 50W STUDENÁ BARVA	kus	0,000	10 350,00	20 700,00	0,00
22	K	748181131	VO svítidlo U KOMUNIKACE 48 LED / CW / 500 mA / do 50W TEPLÁ BARVA	kus	0,000	9 833,00	19 666,00	0,00
23	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	0,000	2 243,00	8 972,00	0,00
24	K	748731401	Montáž manžety stožáru osvětlení	kus	0,000	897,00	3 588,00	0,00
25	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	0,000	403,00	1 612,00	0,00
26	K	748791050	Montáž svítidla veřejného osvětlení	kus	0,000	334,00	1 336,00	0,00
27	M	345122001	VO stožárová svorkovnice pro svítidlo VO (do 25mm2)	kus	0,000	592,00	2 368,00	0,00
28	M	345122001.1	Sloupová svorkovnice průběžná vč. pojistky 2A	kus	0,000	587,00	2 935,00	0,00

SOUPIS MĚNĚ PRACÍ k 29.7.2022

Stavba:

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

Objekt:

M01 - Měněpráce

Místo: Dobruška

Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Město Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-82 775,54

D HSV HSV

-82 775,54

D M1 Měněpráce - stavební úpravy chodníků

-59 630,54

35	K	213141111.1	Zřízení vrstvy z folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-7,000	118,80	-831,60
36	M	69311199.1	folie proti prorůstání trávy	m2	-8,050	125,00	-1 006,25
41	K	327122114	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1200 mm	m	-1,000	7 325,70	-7 325,70
42	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	-42,000	147,00	-6 174,00
43	M	BET.P40P01	PALISÁDA betonová 11x11x40	kus	-42,420	50,30	-2 133,73
44	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	-66,000	246,80	-16 288,80
45	M	BET.P60P01	PALISÁDA betonová přírodní 11x11x60	kus	-66,660	156,00	-10 398,96
61	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	-7,000	424,50	-2 971,50
93	K	98151R200	Autobusový přístřešek - dodávka města Dobruška, vč. montáže	soubor	-1,000	12 500,00	-12 500,00

D M2 Měněpráce - Osvětlení přechodu pro chodce

-23 145,00

2	K	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 2 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř. 1 až 4	m	-7,000	2 415,00	-16 905,00
3	M	286102001	KOPOFLEX KF 09120 120/100mm	m	-120,000	52,00	-6 240,00

SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCE PRACÍ k 29.7.2022

Stavba:

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

Objekt:

V01 - Vícepráce

Místo: Dobruška

Datum: 29.07.2022

Zadavatel: Město Dobruška

Projektant:

Zhotovitel: APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

618 796,12

D HSV Práce a dodávky HSV

551 667,32

D 1 Zemní práce 27 882,10

1	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	372,00	744,00
2	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	705,00	3 525,00
3	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	5,000	1 130,00	5 650,00
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	19,152	347,50	6 655,32
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	96,80	193,60
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	367,00	1 835,00
7	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	5,000	685,00	3 425,00
8	K	1622014R0	Připomoce při kácení stromů - přemístění větví, zabezpečení a úklid staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,152	44,60	854,18

D 2 Zakládání 20 683,44

10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,520	3 747,00	20 683,44
	vv		23*0,3*0,8		5,520		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 453,00

11	K	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	17,250	1 220,00	21 045,00
	vv		23*0,75		17,250		
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,184	62 000,00	11 408,00
	vv		183,82*0,001		0,184		

D 5 Komunikace pozemní 367 476,74

13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	52,500	277,00	14 542,50
	vv		5,5*7 "ŠD pod varovné pásy		12,500		
	vv		40 "ŠD pod chodník		40,000		
	vv		Součet		52,500		

14	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	171,000	458,20	78 352,20
15	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	171,000	458,80	78 454,80
16	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	171,000	25,10	4 292,10
17	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	342,000	6,90	2 359,80
18	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	171,000	378,80	64 774,80
19	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	171,000	468,10	80 045,10
20	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	52,500	398,10	20 900,25
	vv		40*7+5,5		52,500		
21	M	59245020.1	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní, bez zkosených hran	m2	40,800	393,80	16 067,04
	vv		40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,800		
22	M	59245006.1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,610	487,50	2 734,88
	vv		5,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,610		
23	M	59245226.1	umělá vodící linie dle TN TZÚS 12.03.06., šířka 0,4 m, šedá, tl. 8 cm	m2	7,210	687,00	4 953,27
	vv		7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							8 600,00
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 150,00	8 600,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							94 572,04
25	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	12,800	1 090,70	13 960,96
26	M	55391600	ocelové třímadlové zábradlí, výška 1,1 m, průměr trubek 44,5/ mm, žárově zinkováno	m	12,800	1 875,00	24 000,00
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	138,400	115,00	15 916,00
28	K	91973R221	Zalítí spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením	m	138,400	243,80	33 741,92
29	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	12,500	150,00	1 875,00
30	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,200	468,00	1 497,60
31	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	3,200	963,00	3 081,60
32	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 500 do 800 mm	m	5,400	92,40	498,96
D PSV Práce a dodávky PSV							67 128,80
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							610,32
33	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z nopové fólie	m2	5,500	63,10	347,05
34	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	6,716	39,20	263,27
VV					5,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	6,716	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							22 709,00
35	K	748181131	VO svítidlo U KOMUNIKACE 48 LED / CW / 500 mA / do 50W TEPLÁ BARVA	kus	1,000	9 833,00	9 833,00
36	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	ks	1,000	2 243,00	2 243,00
37	M	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	ks	1,000	7 820,00	7 820,00
38	K	748731401	Montáž manžety stožáru osvětlení	kus	1,000	897,00	897,00
39	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	1,000	403,00	403,00
40	K	748791050	Montáž svítidla veřejného osvětlení	kus	1,000	334,00	334,00
41	M	345122001	VO stožárová svorkovnice pro svítidlo VO (do 25mm2)	kus	1,000	592,00	592,00
42	M	345122001.1	Sloupová svorkovnice průběžná vč. pojistky 2A	kus	1,000	587,00	587,00
D 771 Podlahy z dlaždic							43 809,48
43	K	771271124.1	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných do malty š přes 300 do 350 mm	m	32,560	726,00	23 638,56
VV					88*0,37	32,560	
44	M	BET.CANC01	BEST-CANTO/17CM PŘÍRODNÍ	kus	92,400	218,30	20 170,92
VV					88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	92,400	