

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2012**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M-SILNICE a.s.  
Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, ředitelem a.s.  
Na základě plné moci  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,  
vločka 430  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla „**Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa,  
most ev.č. 284-030 Bělá u Pečky**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2 sjednaly smluvní  
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		15.4.2013
Přerušení stavby		3.6.2013
Zahájení prací po přerušení stavby		17.6.2013
Termín dokončení prací		11.8.2013
Termín dokončení	1.1.9	22.9.2013
(6 týdnů po termínu dokončení prací)		
Doba realizace stavby		15 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogram dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012, číslo usnesení RK/32/1391/2012.

V Hradci Králové dne ... 16 -07- 2013


V Hradci Králové dne ...

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Královéhradecký kraj**

**M-SILNICE a.s.**

  
.....  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman

  
.....  
Ing. Zdeněk Babka  
ředitel a.s.  
**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196868  
(19) **ŘEDITELSTVÍ**  
600 02 Hradec Králové, Štroupsova 715

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

