

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 25. 8. 2011
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem kraje
IČO: 70889546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 43-6079320257/0100
27-2031110287/0100
35-0345650287/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
jednající prostřednictvím: představenstva v osobě Ing. Pavla Piláta, člena představenstva, a
Ing. Františka Kočího, člena představenstva
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám 42, Praha 1
číslo účtu: 1809-071/0100

a

Subterra a.s.


se sídlem: Praha 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14
jednající prostřednictvím: představenstva v osobě Ing. Pavla Zykána, člena představenstva, a
Ing. Vladimíra Starého, člena představenstva
IČO: 45309612
DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

společně jako sdružení s názvem „ON Jičín - dodávky“ ve smyslu § 829 a navazujících ustanovení občanského zákoníku na základě smlouvy o sdružení ze dne 04.04.2011

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením článku 17., bod 17.2. smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2011 uzavřené na akci **Ekologizace zdroje vytápění v Oblastní nemocnici Jičín a.s. – nemocnice Jičín**, tento smluvní dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).



I. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnost, že v článku 1 bod 1.1. smlouvy nejsou uvedeny zmocněné osoby ze strany objednatele, doplňuje se tento bod takto :

1.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech technických: **Ing. Josef Kubíček** nebo **Ing. Stanislav Pítrman**
- b) zástupce objednatele na stavbě (dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDF“):
Pavel Nosek
- c) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

2. Příloha smlouvy dle článku 2, odst. 2.1 písm. e) Plán organizace výstavby včetně harmonogramu (dále jen „časový plán organizace výstavby“) se aktualizuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Článek 5.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny v návaznosti na bod 8.7.1 následovně:

- | | |
|--|---------------|
| – termín zahájení prací: | září 2011 |
| – termín dokončení montáží technologie, vyjma montáže kogeneračních jednotek a zahájení zkoušek: | srpen 2012 |
| – termín dokončení montáží kogeneračních jednotek a zahájení zkoušek: | červenec 2012 |
| – termín zahájení zkoušek | září 2012 |
| – termín předání díla: | říjen 2012 |

Místo plnění: **Oblastní nemocnice Jičín a.s., pracoviště nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín** (dále jen „nemocnice“).

4. Zhotovitel dne 22.09. 2011 převzal v souladu se smlouvou staveniště v rozsahu a za podmínek uvedených v Zápisu o předání a převzetí staveniště.

Smluvní strany při předání staveniště shodně zkonstatovaly, že s ohledem na posunutí realizace díla oproti předpokládaným termínům není možné realizovat dílo původně uvažovaným postupem.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí stavební práce v termínu dle harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na zpětvzetí staveniště objednatelem v rozsahu jak je uveden v Zápisu o předání a převzetí staveniště, a to do tří (3) pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku.

Zhotovitel se zavazuje, že min. osm (8) dnů před zahájením stavebních prací opětovně převezme staveniště od objednatele na základě písemného oznámení zhotovitele objednateli.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.08.2011, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na sjednaný předmět dodatku, není-li výslovně sjednáno jinak.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/33/1639/2011 ze dne 12. 12. 2011

Příloha dodatku č. 1 ke smlouvě

Plán organizace výstavby včetně harmonogramu (dále jen „časový plán organizace výstavby“)

06. 01. 2012

V Hradci Králové dne

V Praze dne 15.12. 2011

Za objednatele:

Za zhotovitele
sdružení firem Metrostav a.s. a Subterra a.s.
s názvem „ON Jičín - dodávky“:

.....
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman

.....
Metrostav a.s.
Ing. Pavel Pilát
člen představenstva

.....
Metrostav a.s.
Ing. František Kočí
člen představenstva

.....
Subterra a.s.
Ing. Pavel Zykán
člen představenstva

.....
Subterra a.s.
Ing. Vladimír Starý
člen představenstva

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2012											
					září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
1	Ekologizace - nemocnice Jičín	287 dny	26.9.11	30.10.12												
2	Zpracování realizační projektové dokumentace	60 dny	26.9.11	16.12.11												
3	Demontáž stávajícího kotle BK 2,5	33 dny	16.1.12	29.2.12												
4	Stavební práce (zajištění vstupů, prostorů, stavební zaplavení...)	160 dny	16.1.12	24.8.12												
5	Stavební připravenost - vstupní prostory pro transport zařízení	0 dny	27.2.12	27.2.12												
6	Přípravné montáže rozvodů technologie pro nové parní a teplovodní kotle + montáž nových parních kotlů	89 dny	30.1.12	31.5.12												
7	Zprovoznění nových parních kotlů	0 dny	31.5.12	31.5.12												
8	Zkoušky	16 dny	31.5.12	21.6.12												
9	Provizorní přepojení stávajících kotlů BK 6,3 na nový rozvod	20 dny	9.4.12	4.5.12												
10	Montáž nových komínů	40 dny	20.1.12	15.3.12												
11	Demontáž starých rozvodů	18 dny	2.4.12	25.4.12												
12	Instalace a napojení kogeneračních jednotek	45 dny	30.5.12	31.7.12												
13	Zprovoznění nových kogeneračních jednotek	0 dny	31.7.12	31.7.12												
14	Zkoušky	16 dny	1.8.12	22.8.12												
15	Rozvody VZT	66 dny	1.2.12	2.5.12												
16	Dopojení a propojení MaR + elektro	140 dny	20.2.12	31.8.12												
17	Demontáž jednoho ze stávajících kotlů BK 6,3	15 dny	26.4.12	16.5.12												
18	Montáž dvou nových teplovodních kotlů	45 dny	17.5.12	18.7.12												
19	Demontáž posledního stávajícího kotle	7 dny	19.7.12	27.7.12												
20	Montáž posledního teplovodního kotle	25 dny	25.7.12	28.8.12												
21	Zprovoznění nových teplovodních kotlů	0 dny	28.8.12	28.8.12												
22	Zkoušky	16 dny	29.8.12	19.9.12												
23	Dopojení tepla, MaR, elektro, VZT	14 dny	14.8.12	31.8.12												
24	Zahájení zkoušek kotelny	0 dny	3.9.12	3.9.12												
25	Komplexní vyzkoušení, měření emisí, hluku ...	42 dny	3.9.12	30.10.12												
26	Termín předání díla	0 dny	30.10.12	30.10.12												

Projekt: Jičín-HMG2000 SOD2000
 Datum: 28.11.11

Úkol Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Stránka 1