

Královéhradecký Kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ : 70889546
DIČ: CZ 70889546
jednající: Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Hradec Králové
Č.účtu: 27-2031100257/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

společnost

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Vodní 177, 541 01 Trutnov
jednající: Ing. Dušanem Čížkem, místopředsedou představenstva
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2876

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného data podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 7. 2012
(dále jen „smlouva o dílo“).

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo se mění podle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny v předmětu díla uvedené v předchozím odstavci se mění i čl. II smlouvy o dílo, tj. cena díla, která je navýšena o částku 330.418,- Kč bez DPH, takto navýšená cena za dílo činí celkem 2.301.526,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení doby plnění sjednané v článku 3.1. smlouvy o dílo z 15. 11. 2012 na 15. 12. 2012.

II.


1. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 29. 8. 2012 usnesením č. RK/27 / 1/22 /2012.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno náleží zhotoviteli a zbylá objednateli.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho zněním souhlasí, a tento právní úkon je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 11-09-2012

V Trutnově dne 27-8-2012

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové


Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje


BAK
stavěcí společnost, a.s.
V ul. 17. 541 01 Trutnov
www.bak.cz (051)

Ing. Dušan Čížek
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 – Změna založení pravěkých domků SO 03, SO 04

Smlouva o dílo č:

3569/2012 ze dne 4.7.2012

Změnový list číslo a název:

1 – Změna založení pravěkých domků SO 03, SO 04

Datum vydání ZL:

7.8.2012

Název projektu:

Archeopark pravěku ve Všeštarech

Registrační číslo projektu:

CZ.1.13/3.1.00/14.00875

Popis změny, technického řešení: Při provádění zemních sond pod objekty SO 03 a SO 04 bylo zjištěno nestabilní podloží, které neumožňuje provést založení objektů SO 03 a SO 04 dle stávající projektové dokumentace.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: v projektové dokumentaci bylo založení objektu řešeno takto: do vykopaných patek byl osazen dřevěný sloup, který byl obházen zeminou.

Nové řešení: do vyvrtaných otvorů bude provedena železobetonová pilota, na kterou se přes pozinkovaný kotevní prvek ukotví dřevěný sloup.

Zdůvodnění změny: Změnu provedení je nutné provést z důvodu statického zajištění objektů SO 03 a SO 04.


Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: projektant vypracoval změnu č.1 k stávající PD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Změna má vliv na celkový termín plnění, po odsouhlasení ZL bude provedena aktualizace stávajícího harmonogramu s prodloužením termínu dokončení díla. Změna má pozitivní vliv na kvalitu díla. Změna má vliv na cenu – navýšení o 330.418 Kč.


Změnový list vyhotovil:

Datum: 7.8.2012

Podpis:



PŮVODNÍ POLOŽKY



		--	Zemní práce dle původní PD - odpočet				-23.427,- Kč
--	--	----	--------------------------------------	--	--	--	--------------

Σ -23.427,- Kč

NOVÉ POLOŽKY

		--	Změna č.1 – založení objektů SO 03 a SO 04				353.845,- Kč
--	--	----	--	--	--	--	--------------

Σ 353.845,- Kč

CENOVÝ ROZDÍL (NAVÝŠENÍ, ÚSPORA) V Kč BEZ DPH							navýšení 330.418,- Kč
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Jméno:

MEČKA

Podpis:

[Handwritten signature]

Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Ing. Stanislav Pitrman

Podpis:

[Handwritten signature]

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum:

Jméno:

Ing. Milan Baron

Podpis:

[Handwritten signature]

Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Datum:

Jméno:

Ing. Martin Dohnal

Podpis:

[Handwritten signature]



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj