

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2012**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatelem“) na jedné straně

a

- (2) COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 261 77 005  
DIČ: CZ 261 77 005  
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem závodu Sever na základě plné moci  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č.ú.: 7408-201/0100  
(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „III/2956 Vrchlabí – Strážné, 2. etapa“.

Na základě vzájemných dohod Evidenční list změny stavby č. 3 sjednaly smluvní strany  
následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 27. 12. 2011** se ve formuláři Příloha k nabídce mění následující  
termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
Přerušeni stavby		12. 9. 2012 – 18. 9. 2012
Zahájení prací po přerušeni stavby		19. 9. 2012
Termín dokončení prací (1. část stavby)		7. 10. 2012
Termín dokončení (1. část stavby) (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.9	18. 11. 2012
Doba realizace stavby (1. část stavby)		10 týdnů + 6 týdnů

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty** se mění harmonogram postupu výstavby. Aktualizovaný  
harmonogram postupu výstavby je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011.


V Hradci Králové dne 26. 09. 2012

V Hradci Králové dne 25. 09. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj  
Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
.....  
Bc. Lubomír Franc,  
hejtman

COLAS CZ, a.s.

**COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Pízná 9  
DIČ: CZ26177005 (14)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller  
ředitel závodu Sever

Kontroloval: Ing. Martin Jelínek

Podpis: 

